



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CONSTRUÇÃO DO CRAS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
Obra:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS						
Local:	Avenida Wilson Lemos de Moraes, s/n, Centro de Referência - CRAS						
Cidade:	Santana do Araguaia - PA						
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS							
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL DO ITEM COM BDI	PERÍODO DE EXECUÇÃO EM DIAS				TOTAL
			30 DIAS 25,00%	60 DIAS 25,00%	90 DIAS 25,00%	120 DIAS 25,00%	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	27.725,50	6.931,37	6.931,37	6.931,37	6.931,37	27.725,50
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	45.213,43	45.213,43				45.213,43
3	MOVIMENTO DE TERRA / FUNDAÇÃO	43.785,89	43.785,89				43.785,89
4	SUPERESTRUTURA	140.525,90	35.131,48	70.262,95	35.131,48		140.525,90
5	PAREDES	88.324,37	22.081,09	44.162,19	22.081,09		88.324,37
6	COBERTURA	43.288,95		10.822,24	21.644,47	10.822,24	43.288,95
7	ESQUADRIAS	25.121,64		6.280,41	12.560,82	6.280,41	25.121,64
8	REVESTIMENTO	54.769,13		13.692,28	27.384,57	13.692,28	54.769,13
9	PISO	36.288,27			18.144,14	18.144,14	36.288,27
10	PINTURA	16.471,99				16.471,99	16.471,99
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	27.066,87		13.533,43	6.766,72	6.766,72	27.066,87
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5.270,31		1.317,58	2.635,16	1.317,58	5.270,31
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	36.856,59		9.214,15	18.428,30	9.214,15	36.856,59
14	PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	2.488,78				2.488,78	2.488,78
15	DIVERSOS	22.440,79	1.122,04	6.732,24	7.854,28	6.732,24	22.440,79
TOTAL DOS SERVIÇOS		615.638,43	154.265,30	182.948,84	179.562,39	98.861,89	615.638,43
ACUMULADO			154.265,30	337.214,14	516.776,53	615.638,43	
PORCENTAGEM DO MÊS			25,06%	29,72%	29,17%	16,06%	
PORCENTAGEM ACUMULADA			25,06%	54,77%	83,94%	100,00%	