



Ofício nº. 018/2024 – Rio Maria – Pará

À Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia

Solicitação de Termo de Aditivo de Prazo do contrato nº 318/2022 - Construção de 03 (três) Pontes em Concreto Armado, no Município de Santana do Araguaia/PA; Ponte sobre o Rio Sussuapara 01, Ponte sobre o Rio Sussuapara 02 e Ponte sobre o Rio Geladinho, Conforme Convênio nº 170/2022 – SETRAN.

A Empresa **C O S Construtora LTDA**, com sede na Avenida Rio Maria, 1827- prox. Laticínio, bairro Centro, Rio Maria – PA, inscrição no **C.N.P.J Nº 10.673.296/0001-65**, vem solicitar aditivo de prazo de **180 (Cento e oitenta)** dias, contados a partir do dia 22 de agosto de 2024.

JUSTIFICATIVA: Com a falta de mão de obra qualificada, e o intenso período chuvoso a obra sofreu uma paralisação por um período, mais foi retomada e já se encontra em fase final da obra, o prazo é justificado pelos motivos citados acima grato pela atenção.

Sem mais para presente momento e com a certeza de que seremos atendidos agradecemos.

Atenciosamente,

Rio Maria, 07 de agosto 2024.

Luiz Antonio de Souza
10.673.296/0001-65
C.O.S. CONSTRUTORA LTDA-EPP
Av. Rio Maria, Nº. 1.827
Centro - CEP 68.530.000
Rio Maria — Pará

*Recebido em
07/08/2024*

☎ 94 99145-2817

✉ cosconstrutora1@gmail.com

📍 Avenida: Rio Maria, nº 1827,
Próximo ao Laticínio, Setor Centro,
CEP: 68.530-000, Rio Maria – Pará

CNPJ 10.673.296/0001-65
Insc. Est 15.289.605-8