



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.E.M. JORCELI SILVA SESTARI

LOCAL: PRAÇA DA MATRIZ, SN, SANTANA DO

PERÍODO: ABRIL DE 2024

REFERÊNCIAS: SEDOP - 02/2024 - PARÁ E SINAPI - 02/2024 - PARÁ (DESONERADO)

B.D.I.

Padrão - 30,50%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇOS	PREÇO TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	%
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 267.455,22	18%	18%	18%	18%	15%	13%	100,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 19.553,21	100%						100,00%
BLOCO ADMINISTRATIVO	R\$ 273.585,05	25%	20%	20%	15%	10%	10%	100,00%
BLOCOS PEDAGÓGICOS	R\$ 768.503,68	20%	20%	15%	15%	15%	15%	100,00%
BLOCO DE LABORATÓRIOS	R\$ 706.342,28	15%	15%	20%	20%	15%	15%	100,00%
RECREIO COBERTO	R\$ 406.855,71	15%	16%	17%	18%	18%	16%	100,00%
QUADRA	R\$ 514.606,41	20%	10%	19%	25%	16%	10%	100,00%
INSTALAÇÕES	R\$ 1.063.978,10	20%	20%	18%	15%	15%	12%	100,00%
URBANIZAÇÃO	R\$ 360.853,93	10%	25%	20%	25%	15%	5%	100,00%
TOTAL	R\$ 4.381.733,59							
CUSTO SEMANAL		R\$ 808.574,14	R\$ 782.077,68	R\$ 790.030,49	R\$ 797.419,53	R\$ 657.999,54	R\$ 545.632,20	
PERCENTUAL MENSAL		18,45%	17,85%	18,03%	18,20%	15,02%	12,45%	
ACUMULADO		R\$ 808.574,14	R\$ 1.590.651,83	R\$ 2.380.682,32	R\$ 3.178.101,85	R\$ 3.836.101,39	R\$ 4.381.733,59	
PERCENTUAL ACUMULADO		18,45%	36,30%	54,33%	72,53%	87,55%	100,00%	

ENGº CIVIL ALCIBÍADES FARIA LAMAS
CREA/MG 140686315-7